

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 4 aprile 2017, n. 26
Determinazione Dirigenziale n. 2 del 2 gennaio 2013 di Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 0,800 MWe sito nel Comune di Apricena (FG), località "Posticchia", nonché le opere di connessione:
una cabina di consegna connessa alla linea MT EAAP;
una linea elettrica interrata a 20 KV per il collegamento dell'impianto eolico alla linea esistente MT AAP alimentata dalla CP Apricena;
Società: Grup. Pa.S.r.l. Via Danimarca 1 - Foggia, P. IVA 03219510710.
Ulteriore proroga del termine di fine lavori.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n. 3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

Vista la Legge Regionale n. 25 del 24.09.2012;

Rilevato che:

alla Società Grup.Pa S.r.l., con sede legale in Via Danimarca, 1 Foggia, con Determinazione Dirigenziale n. 2 del 2 gennaio 2013 è stata rilasciata Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 0,800 MWe sito nel Comune di Apricena (FG), località "Posticchia", nonché le opere di connessione:

1. una cabina di consegna connessa alla linea MT EAAP;
2. una linea elettrica interrata a 20 KV per il collegamento dell'impianto eolico alla linea esistente MT AAP alimentata dalla CP Apricena;

Società: Grup. Pa S.r.l. Via Danimarca 1 - Foggia, P. IVA 03219510710.

alla Società Grup.Pa S.r.l., con sede legale in Via Danimarca, 1 Foggia, con Determinazione Dirigenziale n. 46 del 14 ottobre 2016 è stata concessa proroga dei termini di fine lavori al 31.12.2016;

la società Grup.Pa. S.r.l., con nota del 6.12.2016 acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 12.12.2016 – 0004509 formulava nuova richiesta di proroga di dodici mesi del termine di fine lavori di costruzione dell'impianto eolico autorizzato con determinazione dirigenziale n. 2/2013, con le motivazioni già espresse nella precedente nota la quale è stata già concessa una prima proroga con DD. n. 46/2016.

Con nota prot. AOO_159 – 23.01.2017 – 0000236 la Sezione Energie Rinnovabili richiedeva alla società l'adeguamento della polizza fideiussoria a favore della Regione Puglia in scadenza al 31.12.2016 per il periodo non coperto dalla stessa.

la società Grup.Pa. S.r.l., con nota acquisita agli atti al prot. AOO_159 – 16.03.2017 – 0003677 ha deposi-

tato la polizza fideiussoria a copertura del periodo mancante alla fine dei lavori.

Dato atto :

- che la Società in data 19.6.2013 comunicava la data di inizio dei lavori per il giorno 17.6.2013, nei termini previsti dalla L.R. 25/2012 ;
- della sussistenza di precedente proroga accordata con DD. 46 del 14.10.2016;
- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell'istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si proroga, il termine di fine lavori di mesi 12 in allineamento alla polizza fideiussoria in scadenza e quindi fissato al 17.1.2018;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

DETERMINA

ART. 1)

Di prendere atto della richiesta di proroga e delle note della società acquisite al prot. AOO_159 – 12.12.2016 – 0004509 e al prot. AOO_159 – 16.03.2017 – 0000914, relativo ai lavori inerenti l'Autorizzazione Unica n. 2 del 2 gennaio 2013 alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza di 0,800 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Apricena (Fg);

Di prorogare, in allineamento alla scadenza della polizza fideiussoria, il termine di fine lavori di mesi 12 e quindi fissato il 17.1.2018.

ART. 2)

Di confermare la pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.01.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

ART. 3)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

La Regione Puglia - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali - si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 4)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione

dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;

a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere;

a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);

a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia;

La Società è obbligata a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - del titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;

i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 5)

La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società, al Comune ed al GSE.

ART. 6)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 4 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente della Sezione
Carmela Iadaresta