

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 giugno 2026, n. 907

Convenzione tra Regione Puglia, Comune di Bari e Interporto regionale della Puglia spa per la definizione dell'intervento "Asse di collegamento Zona Industriale - S.S. 16 – 1° stralcio" approvata con DGR n. 995/2021. Modifica alla DGR n. 1977 del 16/12/2025

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG)". Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";

VISTO il documento istruttorio della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità Avv. Raffaele Piemontese

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 8 delle Linee guida sul "*Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia*", adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di prendere atto della comune volontà delle parti sottoscrittrici della Convenzione per la definizione dell'intervento "Asse di collegamento Zona Industriale - S.S. 16 – 1° stralcio", sottoscritta in data 26/07/2021 e repertoriata al n. 023866 in data 27/07/2021, di differire al 31/12/2026 i termini di cui agli artt. 3 e 4 della citata Convenzione;
2. di autorizzare il differimento temporale al 31/12/2026 dei termini previsti dagli artt. 3 e 4 della Convenzione per la definizione dell'intervento "Asse di collegamento Zona Industriale - S.S. 16 – 1° stralcio", fatta salva ogni successiva ed eventuale determinazione delle strutture ministeriali competenti in ordine ai termini di completamento economico-finanziario degli interventi finanziati con risorse POC 2007/2013;
3. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, ad Interporto

regionale della Puglia spa a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo info@pec.interportopuglia.com e al Comune di Bari – Ripartizione Infrastrutture, Viabilità, Opere Pubbliche all'indirizzo infrastrutture.comunebari@pec.rupar.puglia.it;

4. di demandare alla Sezione Infrastrutture per la Mobilità gli adempimenti conseguenti;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

ANTONIO DECARO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Convenzione tra Regione Puglia, Comune di Bari e Interporto regionale della Puglia spa per la definizione dell'intervento "Asse di collegamento Zona Industriale - S.S. 16 – 1° stralcio" approvata con DGR n. 995/2021. Modifica alla DGR n. 1977 del 16/12/2025

Il Comune di Bari con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 23.04.2009 ha proceduto all'approvazione dell'intervento "Asse di collegamento Zona Industriale - S.S. 16 – 1° stralcio" e alla contestuale apposizione dei vincoli preordinati all'esproprio.

Con Determinazione Dirigenziale n. 128 del 21.09.2009 dell'allora Servizio Programmazione Vie di Comunicazione, la Regione Puglia ha proceduto alla ammissione a finanziamento dell'intervento "Asse di collegamento zona industriale - S.S. 16 – 1° stralcio" a valere sulle risorse del Programma Operativo FESR 2007 – 2013 – Asse V.

La Società Interporto Regionale della Puglia S.p.A., con nota del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia n. A00064/104869 del 30.11.2010, è stata delegata alla funzione di Autorità espropriante nell'ambito delle procedure espropriative ex D. Lgs. 327/2001 e ss.mm.ii. e L.R. 3/2005 contemplate nell'intervento in oggetto.

Con Determinazione Dirigenziale del Servizio Programmazione Vie di Comunicazione n. 66 del 23.02.2010, la Regione Puglia ha proceduto all'approvazione del progetto "Asse di collegamento zona industriale – S.S. 16 - 1° stralcio" e alla contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento.

Con nota prot. 83 del 28.07.2011, la Società Interporto della Puglia S.p.A. ha rimesso la delega di Autorità espropriante nell'ambito delle procedure espropriative ex D. Lgs. 327/2001 e ss.mm.ii. e L.R. 3/2005 alla Regione Puglia, configurandosi conseguentemente quale mero Soggetto Promotore del procedimento espropriativo degli immobili interessati dalla realizzazione dell'intervento in questione.

Con Determinazione Dirigenziale del Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità n. 79 del 5.03.2013, la Regione Puglia ha proceduto all'ammissione definitiva a finanziamento dell'intervento in oggetto, per un importo di complessivi € 3.448.250,71 riveniente da quadro economico post – gara.

Con Determinazione Dirigenziale del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia n. 335 del 06.06.2013 è stata disposta l'autorizzazione alla occupazione anticipata delle aree ex art. 22/bis del DPR 327/2001 e ss.mm.ii. e art. 15, comma 1 e 1/bis, della L.R. 3/2005 e ss.mm.ii. in favore della Società Interporto della Puglia S.p.A., con contestuale determinazione delle indennità provvisorie di esproprio.

Con la Determinazione di cui al punto precedente, la Regione Puglia ha disposto nei confronti della Società Interporto della Puglia S.p.A., tra gli altri adempimenti, di porre in essere tutte le necessarie attività di immissione in possesso delle aree nei modi e nei termini previsti dal DPR 327/2001 e ss.mm.ii.

Accertata l'impossibilità di assicurare il completamento dell'intervento sul Programma Operativo FESR 2007 – 2013, l'Amministrazione regionale ha proceduto alla riprogrammazione finanziaria dello stesso nell'ambito della dotazione finanziaria del

Programma Ordinario Convergenza (POC) - linea 8 – POC “Reti e collegamenti per la mobilità”, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.2146 del 30.11.2015.

Rilevato che in data 25.09.2017 si è tenuta una riunione tecnica, convocata dal Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, OO.PP, Ecologia e Paesaggio nel corso della quale, al fine di consentire una celere ripresa dei lavori, il Comune di Bari, in qualità di soggetto che avrebbe acquisito la proprietà delle aree sulle quali sarebbe stata realizzata l’opera, si è impegnato a svolgere le attività necessarie alla acquisizione al patrimonio comunale delle particelle oggetto di cessione volontaria; IRP si è fatto carico dell’espletamento di tutte le attività preordinate alla cessione volontaria delle particelle (il verbale è in atti presso la Sezione redigente).

Nel corso di un incontro tecnico convocato in data 07.02.2020 dalla Sezione Infrastrutture per la Mobilità, tenutosi in videoconferenza, alla presenza del Comune di Bari, IRP e del Servizio regionale Espropri, la Sezione Infrastrutture ha proposto al Comune di Bari di subentrare ad IRP nel ruolo di soggetto attuatore.

L’infrastruttura in oggetto, infatti, rappresenta un asse di PRG e, una volta realizzata, verrà acquisita a patrimonio dall’Amministrazione Comunale. Tale proposta ha incontrato tanto il favore del Comune di Bari, quanto quello di IRP; il verbale è agli atti della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, trasmesso ai partecipanti con pec del 03/03/2020.

Nel corso di un successivo incontro tenutosi in videoconferenza il 23.04.2020, con la partecipazione di Comune di Bari e di IRP, ribadito il valore strategico dell’opera e sottolineata la necessità di superare le criticità emerse per addivenire al completamento dell’intervento, le parti convengono su una soluzione articolata in due momenti: una prima fase tesa al completamento della procedura di acquisizione delle aree e all’adeguamento del progetto esecutivo dell’opera a carico di IRP (finanziata con risorse a carico del POC 2007/2013 entro i limiti dello stanziamento disponibile), una seconda relativa alla esecuzione delle opere residue che vede il Comune di Bari quale Stazione Appaltante e Regione Puglia come soggetto finanziatore dell’intervento (con risorse da reperire). Il verbale è agli atti della Sezione, trasmesso ai partecipanti con pec del 05/05/2020.

In data 07/05/2020, facendo seguito a quanto convenuto nel corso dell’incontro del 23/04/2020, la società Interporto regionale della Puglia ha trasmesso il piano particellare aggiornato.

Con nota prot. n. 7671 del 28/05/2020 la Sezione regionale LL.PP. ha preso atto del piano particellare e lo ha ritenuto redatto correttamente, *“salve le eventuali diverse valutazioni che il Comune di Bari riterrà di esprimere per gli adempimenti di propria competenza”*.

Con nota prot. n. 250894 del 04/11/2020 il Comune di Bari ha riscontrato la nota di cui al punto precedente fornendo l’elenco delle particelle la cui disponibilità è ritenuta indispensabile al fine di consentire la realizzazione dell’opera.

In recepimento delle istanze formulate da tutti gli enti coinvolti sono stati redatti: un piano particellare aggiornato, comprensivo di tutte le particelle necessarie a consentire la realizzazione dell’opera “Asse di collegamento zona industriale - S.S. 16 – 1° stralcio”, e la planimetria del medesimo intervento.

Le parti hanno concordato sulla necessità di sottoscrivere un atto di Convenzione al fine di regolare i reciproci rapporti inerenti l’opera in oggetto.

Con Deliberazione n. 995 del 23/06/2021 la Giunta regionale ha approvato lo schema di Convenzione tra Regione Puglia, Comune di Bari e Interporto regionale della Puglia spa per la definizione dell'intervento "Asse di collegamento Zona Industriale - S.S. 16 – 1° stralcio".

La Convenzione tra Regione Puglia, Comune di Bari e Interporto regionale della Puglia spa per la definizione dell'intervento "Asse di collegamento Zona Industriale - S.S. 16 – 1° stralcio" è stata sottoscritta in data 26/07/2021 e repertoriata, al n. 023866, in data 27/07/2021.

Con Deliberazione n. 1878 del 14/12/22 la Giunta regionale ha autorizzato il differimento temporale di n. 365 gg. solari e consecutivi dei termini previsti dall'art. 3, punto 1 e dall'art. 4 della Convenzione per la definizione dell'intervento "Asse di collegamento Zona Industriale - S.S. 16 – 1° stralcio".

Con Deliberazione n. 1928 del 21/12/23 la Giunta regionale ha autorizzato il differimento temporale di ulteriori n. 365 gg. solari e consecutivi dei termini previsti dall'art. 3, punto 1 e dall'art. 4 della Convenzione per la definizione dell'intervento "Asse di collegamento Zona Industriale - S.S. 16 – 1° stralcio".

Con Deliberazione n. 1807 del 16/12/24 la Giunta regionale ha autorizzato il differimento temporale al 30/06/2025 dei termini previsti dall'art. 3, punto 1 e dall'art. 4 della Convenzione per la definizione dell'intervento "Asse di collegamento Zona Industriale - S.S. 16 – 1° stralcio", fatta salva ogni successiva ed eventuale determinazione delle strutture ministeriali competenti in ordine ai termini di completamento economico-finanziario degli interventi finanziati con risorse POC 2007/2013.

Con Deliberazione n. 948 del 07/07/2025 la Giunta regionale ha autorizzato il differimento temporale al 31/12/2025 dei termini previsti dall'art. 3, punto 1 e dall'art. 4 della Convenzione per la definizione dell'intervento "Asse di collegamento Zona Industriale - S.S. 16 – 1° stralcio", fatta salva ogni successiva ed eventuale determinazione delle strutture ministeriali competenti in ordine ai termini di completamento economico-finanziario degli interventi finanziati con risorse POC 2007/2013.

Con Deliberazione n. 1977 del 16/12/2025 la Giunta regionale ha autorizzato il differimento temporale al 30/06/2026 dei termini previsti dall'art. 3, punto 1 e dall'art. 4 della Convenzione per la definizione dell'intervento "Asse di collegamento Zona Industriale - S.S. 16 – 1° stralcio", fatta salva ogni successiva ed eventuale determinazione delle strutture ministeriali competenti in ordine ai termini di completamento economico-finanziario degli interventi finanziati con risorse POC 2007/2013.

Con nota prot. n. 40 del 30/05/2026, acquisita a protocollo regionale in data 04/06 u.s. al n. 0320130, IRP ha:

- reso nota l'esistenza di alcune criticità che non consentirebbero il completamento dell'attività di trasferimento al Comune di Bari di tutte le particelle individuate nell'allegato A alla Convenzione di cui in oggetto (come previsto dall'art. 3, comma 1, punto 1 della Convenzione);
- trasmesso, a Regione Puglia e al Comune di Bari, gli elaborati progettuali inerenti l'aggiornamento del progetto esecutivo dell'opera "Asse di collegamento Zona Industriale – SS16 – 1° stralcio", ai sensi dell'art. 4 della Convenzione;

con nota prot. n. 363925 del 22/06 u.s. Regione Puglia ha richiesto ad IRP di fornire un cronoprogramma inerente l'espletamento delle seguenti attività, parimenti previste dall'art. 4 della citata Convenzione in capo alla stessa società:

- verifica del progetto esecutivo, effettuata ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 36/2023;
- (eventuale) nuova acquisizione dei pareri previsti per legge, ove le modifiche apportate al progetto esecutivo rendano necessario tale adempimento.

Con nota prot. n. 41 del 24/06/2026, acquisita a protocollo regionale in data 26/06/2026 al n. 0375797, la società Interporto regionale della Puglia spa ha richiesto un nuovo differimento temporale dei termini della Convenzione, motivando tale richiesta con la necessità di sottoporre il progetto esecutivo a verifica, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 36/2023, e con l'eventualità di una nuova acquisizione sullo stesso dei pareri previsti per legge.

Con nota prot. n. 0376087 del 26/06/2026 Regione Puglia ha chiesto al Comune di Bari di voler formulare il proprio nulla osta alla concessione del differimento temporale finalizzato a consentire la conclusione delle attività di cui alla Convenzione tra Regione Puglia/Comune di Bari/IRP del 26/07/2021, stimandone al contempo la durata, in considerazione del fatto che l'elaborato progettuale trasmesso con nota prot. n. 40/2026 del 30/05 u.s. dovrà scontare anche l'eventuale valutazione tecnica da parte delle strutture tecniche comunali.

in data 30/06/2026 Regione Puglia ha acquisito a protocollo al n. 0381404 il nulla osta trasmesso a mezzo PEC dal Comune di Bari su un differimento temporale stimato congruo al 31/12/2026 dei termini stabiliti per il completamento delle attività previste dalla Convenzione di cui in oggetto.

VISTI:

- la nota IRP prot. n. 40 del 30/05/2026;
- la nota IRP prot. n. 41 del 24/06/2026;
- il nulla osta formulato dal Comune di Bari a mezzo PEC in data 30/06/2026;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. n. 1295/2024 rubricata "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale".

Si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie, fatta salva ogni successiva ed eventuale determinazione delle strutture ministeriali competenti in ordine ai termini di completamento economico-finanziario degli interventi finanziati con risorse POC 2007/2013, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per differire al 31/12/2026 i termini di cui agli artt. 3 e 4 della Convenzione per la definizione dell'intervento "Asse di collegamento Zona Industriale - S.S. 16 – 1° stralcio", sottoscritta in data 26/07/2021 e repertoriata al n. 023866 in data 27/07/2021.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal

Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Esiti Valutazione di impatto di genere: NEUTRO

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.

La copertura finanziaria della spesa connessa all'attuazione dell'intervento di cui al presente provvedimento – all'avvio delle attività di progetto pari a complessivi € 3.448.250,71 ed ora pari ad **€ 1.393.572,45** - è assicurata dall'impegno n. **3017002948**, assunto con D.D. n. 128/2009, come di seguito rappresentato:

CRA: 02 – Gabinetto del Presidente; 06 – Sezione Programmazione Unitaria

Missione/Programma/Titolo: 10.06.2

Codice piano dei conti: U.2.04.23.03.999

Capitolo di spesa n. U1155030 PROGRAMMA OPERATIVO FESR2007-2013. SPESE PER ATTUAZIONE ASSE V LINEA DI INTERVENTO 5.3 SVILUPPO DEL SISTEMA LOGISTICO.

Tutto ciò premesso, al fine di autorizzare il differimento dei termini di cui alla DGR n. 1977/2025, ai sensi dell'art. 4, co. 4, lett. k) della L.R. 7/1997, si propone alla Giunta regionale:

1. di prendere atto della comune volontà delle parti sottoscrittrici della Convenzione per la definizione dell'intervento "Asse di collegamento Zona Industriale - S.S. 16 – 1° stralcio", sottoscritta in data 26/07/2021 e repertoriata al n. 023866 in data 27/07/2021, di differire al 31/12/2026 i termini di cui agli artt. 3 e 4 della citata Convenzione;
2. di autorizzare il differimento temporale al 31/12/2026 dei termini previsti dagli artt. 3 e 4 della Convenzione per la definizione dell'intervento "Asse di collegamento Zona Industriale - S.S. 16 – 1° stralcio", fatta salva ogni successiva ed eventuale determinazione delle strutture ministeriali competenti in ordine ai termini di completamento economico-finanziario degli interventi finanziati con risorse POC 2007/2013;
3. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Infrastrutture per la Mobilità, ad Interporto regionale della Puglia spa a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo info@pec.interportopuglia.com e al Comune di Bari – Ripartizione Infrastrutture, Viabilità, Opere Pubbliche all'indirizzo infrastrutture.comunebari@pec.rupar.puglia.it;
4. di demandare alla Sezione Infrastrutture per la Mobilità gli adempimenti conseguenti;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 5, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 7 ottobre 2025, n. 1397.

**IL RESPONSABILE E.Q. "Responsabile delle Sub-azioni 4.1.3 - 4.1.4 - 4.2.3 - 4.3.1
PR Puglia FESR FSE+ 2021/2027":**

Dott.ssa Anna Rita Briganti

 Anna Rita Briganti
30.06.2026 09:02:22
*GMT+01:00

IL DIRIGENTE di Sezione "Infrastrutture per la Mobilità"

Ing. Irene di Tria

Il Direttore del Dipartimento, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di DGR.

IL DIRETTORE di Dipartimento "Mobilità":

Avv. Vito Antonio Antonacci

 VITO ANTONIO
ANTONACCI
30.06.2026
13:10:28
GMT+02:00

 IRENE DI TRIA
30.06.2026 10:09:25
GMT+02:00

L'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità Avv. Raffaele Piemontese, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

L'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità:

Avv. Raffaele Piemontese

 RAFFAELE
PIEMONTESE
30.06.2026 12:54:38
GMT+02:00

 Luisa Bavaro
30.06.2026
12:02:49
GMT+00:00



REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO	TIPO	ANNO	NUMERO	DATA
VIC	DEL	2026	5	30.06.2026

CONVENZIONE TRA REGIONE PUGLIA, COMUNE DI BARI E INTERPORTO REGIONALE DELLA PUGLIA SPA PER LA
DEFINIZIONE DELL#INTERVENTO #ASSE DI COLLEGAMENTO ZONA INDUSTRIALE - S.S. 16 # 1° STRALCIO#
APPROVATA CON DGR N. 995/2021. MODIFICA ALLA DGR N. 1977 DEL 16/12/2025

VISTO SI PRENDE ATTO

ANNOTAZIONE:

Responsabile del Procedimento

E.Q.-GAETANO DI MOLA

Dirigente

D.SSA LUISA RAVARO

Luisa Bavaro
30.06.2026 12:00:00
GMT+00:00

